

Kund/anläggningsansvarig: \_\_\_\_\_

Värmepumptyp: \_\_\_\_\_

Serienr: \_\_\_\_\_

Typ av kollektor: \_\_\_\_\_

Installationsdatum: \_\_\_\_\_

Övriga komponenter i anläggningen:

Tillskottsvärme

Varmvattenberedare

Växelventil

Rumsgivare

Frånluftskollektor

Varmvattengivare

Framledningsgivare värmekrets 2

Inkopplad effekt eltillskott:.....kW

**Drifttemperaturer efter 10 min  
värme-/varmvattendrift:**

**Följande arbeten har utförts:**

Värmesystem:

fyllt

avluftat

partikelfilter rengjort

minimalt flöde säkerställt

montering av T1 kontrollerat

Värmekurva inställd

Kollektorsystem:

fyllt

avluftat

partikelfilter rengjort

avluftare monterat

köldbärarvätskans

koncentration kontrollerat

Elektrisk anslutning:

utförd

motorskyddsinställning

kontrollerad

Synglas:

kontrollerat

Värmebärare ut \_\_\_\_\_

Värmebärare in \_\_\_\_\_

Temperaturdiff mellan \_\_\_\_\_

Värmebärare ut/in

Köldbärare in \_\_\_\_\_

Köldbärare ut \_\_\_\_\_

Temperaturdiff mellan \_\_\_\_\_

Köldbärare ut/in

Inställning:

Extern pump (G1) \_\_\_\_\_

Värmebärarpump (G2) \_\_\_\_\_

Köldbärarpump (G3) \_\_\_\_\_

Vattenpelartryck/bar

Funktionskontroll utförd

**Kommentarer:**

Datum och underskrift reparatör \_\_\_\_\_

Datum och underskrift kund \_\_\_\_\_